



# I . 세계적인 역사문화도시 육성



# 1

## 경주 역사문화관광 특례 지정 추진

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	추진상황
신규	예산	임기내	경주시	정상추진

### □ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 사업기간 : 2022 ~ 특례지정시 까지
- 총사업비 : 22,000천 원(연구용역비)
- 사업내용
  - 다양한 사군구특성과 단순 인구만으로 가늠하기 힘든 실질적 행정수요 등에 대응해 사군구가 직접 지역발전에 필요한 특례 권한을 행안부로 신청하는 제도
  - 지방자치법 제198조제2항제2호에 따라 경주역사문화관광 특례 지정

#### [ 지방자치법 198조제2항2호(대도시 등에 대한 특례 인정 )

❖ 실질적인 행정수요, 국가균형발전 및 지방소멸위기 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 기준과 절차에 따라 행정안전부장관이 지정하는 시·군·구

- 사업별 확인지표 : 특례 지정
- 연도별 추진목표

2022	2023	2024
특례발굴 연구용역	· 시의회 의결 및 · 시군구 특례협의회 설치 요청(시↔도) · 특례를 둘 수 있는 시군구 지정 신청(시→행안부) · 특례심의(행안부)	· 특례지정 및 관계기관 통보 · 법령개정 등 필요조치

### ○ 연도별 추진계획

2022	2023	2024
특례발굴 연구용역	· 연구용역 최종보고회 · 행안부 컨설팅 : 2회 · 각 부서간 발굴사업 업무협의 · 경주시 특례지정사업 확정	· 상부기관 업무협의 · 행안부 컨설팅 · 시의회 의결 · 시군구 특례협의회 설치 요청(시↔도) · 특례를 둘 수 있는 시군구 지정 신청(시→행안부) · 특례심의(행안부) · 특례지정 및 관계기관 통보 · 법령개정 등 필요조치

### □ 추진현황 : 정상추진

- 공약진도율(2024년 6월말 기준) : 50%
- 2024년 추진목표 달성 가능여부 : 부

□ 추진경과(주요성과)

- 2022. 8. ~ 12. : 특례지정을 위한 연구용역 시행
- 2023. 1. : 용역완료 보고회
- 2023. 2. : 행안부 집중컨설팅(1차)
- 2023. 7. : 행안부 집중컨설팅(2차)
- 2023. 9. ~ : 특례사무 관련 상위부서와 협의
- 2023. 11. : 특례사무 행안부 건의(경주시장)

연번	특례 사무	근거 법령 (지정권자)	주요 내용
1	문화지구 지정·관리	지역문화진흥법 제18조 (시도지사 및 50만 이상 대도시 시장)	문화 자치역량 강화를 위한 문화특화지구 지정 권한 이양
2	박물관·미술관 등록, 변경등록, 설립계획 승인 등	박물관 및 미술관 진흥법제16조, 제17조의2, 제18조 (시도지사 및 50만 이상 대도시 시장)	지역예술인 창작육구 고양을 위한 공립·시립 박물관·미술관 설립·운영
3	국가지정문화유산 역사문화환경 보존지역 내 행위허가	문화유산법 제35조 (국가유산청장, 시도지사)	행위허가 권한 이양 및 단일화를 통한 업무처리
4	역사문화환경 보존지역 보호	문화유산법 제13조 (국가유산청장, 시도지사)	문화유산 종별 역사문화환경 보존지역의 범위 결정 권한 이양을 통한 특성화 지역개발

□ 향후계획

- 2024. : 시의회 의결
- 2025. : (시→도) 시군구 특례협의회 설치 및 협의
- 2025. : (시→행안부) 특례를 둘 수 있는 시군구 지정 신청

□ 문제점 및 대책

- 경주시의 실질적 행정수요에 반드시 필요한 특례 사무를 발굴하였으나, 권한 이양에 대한 관련 상위부서(문체부, 국가유산청, 경상북도)와의 협의가 순조롭게 진행되는데 어려움이 있음

관련 부서	주관부서	총무새마을과	과장 박주섭(6580)	시정팀장 손정숙(6587)	담당자 김양신(6588)

## 2

# 신라왕경 14개 핵심유적 정비·복원 본격추진

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	추진상황
계속	예산	임기후	문화재청, 경상북도, 경주시	이행후 계속추진

### □ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 일원
- 사업기간 : 2014 ~ 계속
- 총사업비 : 10,150억원(국 7,105 도 1,319 시 1,726)
- 사업내용 : 신라왕경 14개 핵심유적 복원·정비
  - 월성, 황룡사지, 분황사지, 구황동 원지, 미탄사지, 동궁과 월지, 첨성대, 대릉원 일원, 동부사적지, 춘양교지와 월정교지, 천관사지, 인왕동사지, 낭산 일원, 사천왕사지
- 연도별 추진목표

연도별 사업별	2022	2023	2024	2025	2026
신라왕궁(월성) 복원·정비	A지구 서성벽 발굴조사	A지구 남성벽 발굴조사	C지구 중앙 건물지, 동편 구역 발굴조사	C지구 출토유물 전수조사	A·C지구 미발굴 구역, C지구 남편구역 발굴조사
동궁과 월지 복원·정비	3호 건물 전통 단청정비 1호 건물 보수	방문자센터 건립지 발굴(시굴)조사 야간경관 정비실시설계	야간경관정비 공사(연꽃단지) 시행 야간경관 정비(전각 및 성벽) 실시설계	야간경관 정비(전각 및 성벽) 공사 시행	동궁과 월지 발굴 및 주변정비
월정교·춘양교지 복원·정비	춘양교지 경관조명 설치공사	춘양교지 관람편의시설 조성공사	춘양교지 주변 수복과 재현, 사유지매입	발굴 조사실시 주변환경정비	춘양교 수복과 재현 실시설계

황룡사 복원·정비	황룡사 남쪽 담외곽 정비 사업 부지 발굴 황룡사 복원 8차 심화연구 황룡사 지역 복원지 정비	황룡사 9층 목탑 증강현실 콘텐츠 개발 황룡사지입구 기반 정비 황룡사 지역 남쪽광장 정비	황룡사증금당 디지털 복원 콘텐츠 개발 황룡사 지역 중심사역 기반 정비	황룡사증금당 디지털 복원 콘텐츠 개발 황룡사 지역 중심사역 기반 정비	황룡사 지역 중심사역 기반 정비
신라왕경 방 복원·정비	신라왕경 방 정비 및 활용 사업 실시 설계	신라왕경 방 정비 및 활용 사업	신라왕경 방 정비 및 활용 사업	신라왕경 방 정비 및 활용 사업	
대형고분 발굴 및 전시	금관총보존 전시관 개관 고분정보센터 건립공사 준공	고분정보센터 디지털정보화 구축사업 고분정보센터 개관	보존전시관 및 고분정보센터 주변정비공사		
쪽샘지구 복원·정비	토지매입 (법장사 등) 분포조사	토지매입 발굴조사 정비기본계획	발굴조사 대릉원 일원 정비사업	발굴조사 대릉원 일원 정비사업	황남동 소형 고분군 재발굴 동해남부선 정비사업
첨성대 주변 발굴·정비	발굴조사 (첨성로남쪽)	발굴조사 (석교지남쪽)	수로 및 석교 복원	수로 및 석교 복원	발굴조사 (동부사적대내)
구황동 원지 복원·정비	경역정비 실시설계	경역정비 1차	경역정비 1차	경역정비 2차	경역정비 2차
미탄사지 복원·정비	발굴조사	정비기본계획 학술대회 발굴조사	발굴조사 건물지 정비	발굴조사 건물지 정비	회랑외곽 발굴조사
분황사지 복원·정비	복원 건물 고증 연구 세계유산 영향평가 용역	경관조명 설치 및 주변정비	종무소 건립 및 주변정비	주변정비	건물지 (문지등) 정비
인왕동사지 복원·정비	경역정비 (건물지)	경역정비 (건물지)	발굴조사 (연지남편)	발굴조사 (연지남편)	발굴조사 (강당지부편)
천관사지 복원·정비	주변정비	주변정비	사역 북동측 발굴조사	연지 및 주변 영역 발굴조사	회랑외곽 발굴조사
낭산일원 복원·정비	토지매입 정비기본계획	토지매입 경역정비 실시설계	토지매입 경역정비 발굴조사	토지매입 경역정비 발굴조사	낭산 주변 심화연구 등
사천왕사지 복원·정비	금당지 심화연구	경역 내 정비 용역	경역 내 정비공사 금당지 기반 복원설계	발굴조사 (강당지부편) 금당지 기반복원	회랑외곽 발굴조사

□ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구분	확보액					집행액					비고
	계	임기전	2022	2023	2024	계	임기전	2022	2023	2024	
계	500,643.9	416,844	20,292	28,222	35,285.9	441,774.4	387,472	15,217	22,791	16,294.4	
국비	349,718.4	291,337.2	13,998.0	19,754.0	24,629.2	316,343	278,507	10,484	15,946	11,406	
도비	62,342.4	49,633.9	3,146.5	4,233.5	5,328.5	52,655.9	44,427	2,366.5	3,418	2,444.4	
시비	88,583.1	75,872.9	3,147.5	4,234.5	5,328.2	72,775.5	64,538	2,366.5	3,427	2,444	
기타	0					0					

□ 추진현황 : 이행후 계속추진

- 공약진도율(2024년 6월말 기준) : 43.52%
- 2024년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ 추진경과(주요성과)

- 신라왕궁(월성)복원·정비 : 월성해자에 대한 재현·정비, 경관조명설치, 월성성벽 및 내부수목 제거 등으로 월성의 역사성 회복, 신라왕궁 영상관 다면영상 콘텐츠 제작 및 설치용역 완료
- 황룡사지 복원·정비 : 황룡사지 남쪽광장 및 기반정비사업 추진, 중문 디지털 복원 증강현실 체험
- 구황동 원지 복원·정비 : 연못을 중심으로 한 건물지, 담장, 축대 등 신라왕경 원지의 재현을 통해 신라 왕경핵심유적 골격회복에 기여
- 금관총 유구보존시설 전시구성 및 신라고분정보센터 운영개시  
일상생활 속에서의 유적 이해도 높이는 기회제공
- 2022년도 신라왕경 핵심유적 복원정비 사업의 시행에 따른 평가위원회 구성 및 운영하여, 2023년도 사업 시행계획 수립 시 평가결과 반영
- 천관사지구변정비공사(관람동선 및 주차장 설치) 준공

□ **향후계획**

- 2024년도 신라왕경 핵심유적 복원정비 시행계획 추진에 따라 경주 역사문화도시 조성, 신라왕경 핵심유적 원형회복(가시화), 신라왕경 핵심유적 관광자원 확보

□ **문제점 및 대책**

- 각 사적지 사업부지 내 사유지 매입 지연
- 신라왕경 핵심유적 고증자료 부족 등으로 원형확인이 어려움

관련부서	왕경조성과	과장 최병조(6130)	팀장 김경현(6135)	담당자 김연호(6138) 담당자 설준엽(6136) 담당자 김태영(6137)
			팀장 김정희(6140)	담당자 김성현(6141) 담당자 박영기(6142) 담당자 이준기(6148)
			팀장 이지경(7766)	담당자 박신호(7768) 담당자 최정필(7767)

## 2-1

# 신라왕궁(월성)복원 · 정비

### □ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 인왕동 387-1 일원(사적 제16호 월성)
- 사업기간 : 2006 ~ 계속
- 총사업비 : 2,700억원(국비 1,890, 도비 364, 시비 446)
- 사업내용 : 월성 발굴조사 및 학술연구, 주요 유적 복원·정비
- 연도별 추진목표

연도별 사업별	2022	2023	2024	2025	2026
신라왕궁(월성) 복원 · 정비	A지구 서성벽 발굴조사	A지구 남성벽 발굴조사	C지구 중앙 건물지, 동편 구역 발굴조사	C지구 출토유물 전수조사	A·C지구 미발굴 구역, C지구 남편 구역 발굴조사

### □ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액					집 행 액					비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	계	임기전	2022	2023	2024	
계	97,636	81,413	2,700	5,900	7,623	97,058	81,413	2,700	5,820	7,125	
국 비	68,178	56,989	1,722	4,130	5,337	67,772	56,989	1,722	4,074	4,987	
도 비	10,592	8,075	489	885	1,143	10,505	8,075	489	873	1,068	
시 비	18,866	16,349	489	885	1,143	18,781	16,349	489	873	1,070	
기 타	0										

### □ 추진현황

- 공약진도율(2024년 6월말 기준) : 36%
- 2024년 추진목표 달성 가능여부 : 여



## □ 추진경과(주요성과)

- 2022. 3. : 월성 해자 용수공급 시설공사 준공
- 2022. 4. : 월성 해자 주변정비공사(전기 및 통신) 준공
- 2022. 5. : 월성 해자 재현·정비 공사 준공
- 2022. 9. : 월성 관람환경개선 기본계획 및 실시설계 착수
- 2023. 1. : 월성 발굴조사 운영시설(승문대) 사무동, 전시동 준공
- 2023. 4. : 2023년도 월성 발굴조사 및 학술연구 시행
- 2023. 5. : 월성 북측 사면 경관정비공사 준공
- 2023. 10. : 신라왕궁 영상관 다면영상 콘텐츠 제작 및 설치용역 시행
- 2023. 12. : 월성 서편지 종합정비계획 수립용역 완료
- 2024. 3. : 2024년도 월성 발굴조사 및 학술연구 시행
- 2024. 4. : 월성 남쪽 사면 재해복구공사 준공
- 2024. 4. : 신라왕궁 영상관 다면영상 콘텐츠 제작 및 설치용역 완료
- 2024. 4. : 신라월성연구센터(승문대) 부대시설공사 준공
- 2024. 6. : 월성 관람환경개선 기본계획 및 실시설계 완료

## □ 향후계획

- 2024. 7. : 월성 관람환경개선 공사 시행

## □ 문제점 및 대책

- 문화재청 승인, 행정절차 등을 조속히 마무리하여 빠른 사업 추진

관련부서	주관부서	왕경조성과	과장 최병조(6130)	팀장 김경현(6135)	담당자 설준엽(6136)

## 2-2 동궁과 월지 복원·정비

### □ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 인왕동 26번지 일원
- 사업기간 : 2010 ~ 계속
- 총사업비 : 630억원(국비 441, 도비 83, 시비 106)
- 사업내용 : 동궁과 월지 주요 유적 복원정비 발굴조사 및 활용 연구  
야간경관조명 종합정비 및 방문자센터 건립
- 연도별 추진목표

연도별 사업별	2022	2023	2024	2025	2026
동궁과 월지 복원·정비	3호 건물 전통 단청정비 1호 건물보수	야간경관정비 실시설계	야간경관정비 (연꽃단지) 시행 야간경관정비 (전각 및 성벽) 실시설계	야간경관정비 (전각 및 성벽) 공사 시행	동궁과 월지 발굴 및 주변정비

### □ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액					집 행 액					비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	계	임기전	2022	2023	2024	
계	32,765	29,825	900	840	1,200	30,727	29,799	900	28	0	
국 비	22,436	20,378	630	588	840	21,016	20,366	630	20	0	
도 비	3,640	3,199	135	126	180	3,335	3,196	135	4	0	
시 비	6,689	6,248	135	126	180	6,376	6,237	135	4	0	
기 타	0					0					

### □ 추진현황

- 공약진도율(2024년 6월말 기준) : 48.7%
- 2024년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ 추진경과(주요성과)

- 2019. 10. ~ 2025. 12. : 동공과 월지 발굴조사 및 학술연구 용역
- 2021. 3. ~ 2022. 4. : 관람환경개선 및 수목정비사업 완료
- 2021. 4. ~ 2022. 12. : 방문자센터 기본계획 및 기본설계 완료
- 2021. 11. ~ 2022. 10. : 3호 건물전통단청정비 완료
- 2022. 4. ~ 2022. 12. : 야간경관조명 종합정비 기본계획 완료
- 2022. 5. ~ 2022. 12. : 1호 건물 보수공사 완료
- 2023. 3. ~ 2023. 12. : 야간경관 정비 실시설계(연꽃단지) 완료

□ 향후계획

- 2024. 9. ~ : 야간경관조명(연꽃단지) 설치 공사
- 2024. 11. ~ : 야간경관정비(전각 및 호안석축) 실시설계

□ 문제점 및 대책

- 문화재청 승인, 행정절차 등을 조속히 마무리하여 빠른 사업 추진

관련부서	주관부서	왕경조성과	과장 최병조(6130)	팀장 김경현(6135)	담당자 김태영(6137)

## 2-3

# 춘양교지 복원·정비

### □ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 인왕동 355-1번지 일원
- 사업기간 : 2019 ~ 2030년(12년간)
- 총사업비 : 200억원(국 140, 도 30, 시 30)
- 사업내용 : 춘양교지 유적 복원정비 및 활용연구  
사적지 일대 주변 정비 및 관람편의시설 설치
- 연도별 추진목표

연도별 사업별	2022	2023	2024	2025	2026
월정교·춘양교지 복원·정비	춘양교지 경관조명 설치공사	춘양교지 관람편의시설 조성공사	춘양교지 주변 수복과 재현, 사유지매입	발굴 조사실시 주변환경정비	춘양교 수복과 재현 실시설계

### □ 예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

구 분	확 보 액					집 행 액					비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	계	임기전	2022	2023	2024	
계	4,716	3,466	780	470	0	4,591	3,341	780	470	0	
국 비	3,301.2	2,426.2	546	329	0	3,214	2339	546	329	0	
도 비	707.4	519.9	117	70.5	0	688.5	501	117	70.5	0	
시 비	707.4	519.9	117	70.5	0	688.5	501	117	70.5	0	
기 타	0					0					

### □ 추진현황 : 정상추진

- 공약진도율(2024년 6월말 기준) : 23%
- 2024년 추진목표 달성 가능여부 : 부

## □ 추진경과(주요성과)

- 2019. 8. ~ 2020. 5. : 춘양교지 석재유물 정비사업
- 2019. 11. ~ 2020. 12. : 춘양교지 종합정비계획 수립
- 2020. 12. ~ 2021. 12. : 춘양교지 유구 3D 정밀실측 대행사업
- 2020. 12. ~ 2021. 4. : 춘양교지 및 월정교 주변 보수정비공사
- 2021. 12. ~ 2022. 5. : 춘양교지 관람편의시설 조성부지 발굴조사
- 2022. 3. ~ 2022. 5. : 춘양교지 경관조명 설치공사
- 2022. 10. ~ 2023. 10. : 춘양교지 3D 정밀실측 및 학술대회 대행사업
- 2023. 5. ~ 2023. 7. : 춘양교지 경관조명 추가 설치공사
- 2023. 7. ~ 2023. 11. : 춘양교지 관람편의시설 조성부지 정비사업
- 2023. 12. ~ 2024. 12. : 춘양교지 복원 연구 용역시행

## □ 향후계획

- 춘양교 교대부분 발굴 조사 실시 및 주변 환경정비
- 춘양교 수복과 재현, 옛길 복원을 통한 탐방코스 조성

## □ 문제점 및 대책

- 교대 부분 토지매입에 어려움이 있어 복원·정비계획 지연
- 토지감정평가 실시 및 지속적인 방문을 통한 사유지 매각 설득하고 있으나, 금액이 문제가 아닌 지주의 매각 의사가 없음.

관련부서

주관부서	왕경조성과	과장 최병조(6130)	팀장 김경현(6135)	담당자 김연호(6138)
------	-------	--------------	--------------	---------------

## 2-4 황룡사 복원 · 정비

### □ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 사적 제6호 경주 황룡사지
- 사업기간 : 2006 ~ 계속
- 총사업비 : 2,700억원 (국 1,890, 도 384, 시 426)
- 사업내용
  - 연 구 : 기본계획 및 종합정비계획 수립, 국제학술대회 기초연구 및 심화연구, 발굴조사 등
  - 복원정비 : 중문, 강당, 회랑, 9층 목탑 등 건물 복원
  - 주변정비 : 황룡사 역사문화관 건립, 주차장 조성, 임시주차장 화장실 경작부지 정비, 서편정비, 사적지 경관 개선 등
- 연도별 추진목표

연도별 사업별	2022	2023	2024	2025	2026
황룡사 복원·정비	황룡사 남쪽 담장외곽 정비 사업부지 발굴 황룡사 복원 8차심화연구 황룡사지 서편지정비	황룡사9층목탑 증강현실 콘텐츠 개발 황룡사지입구 기단 정비 황룡사지 남쪽광장 정비	황룡사중금당 디지털 복원 콘텐츠 개발 황룡사지 중심사역 기단정비	황룡사중금당 디지털 복원 콘텐츠 개발 황룡사지 중심사역 기단정비	황룡사지 중심사역 기단정비

### □ 예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

구분	확보액					집행액					비고
	계	임기전	2022	2023	2024	계	임기전	2022	2023	2024	
계	58,541	43,873	5,814	3,330	5,524	50,277	43,261	4,485	1,781	750	
국비	40,980	30,712	4,070	2,331	3,867	35,194	30,282	3,140	1,247	525	
도비	6,347	4,147	872	499	829	5,108	4,055	673	267	113	
시비	11,214	9,014	872	500	828	9,975	8,924	672	267	112	
기타	0		-			0					

### □ 추진현황

- 공약진도율(2024년 6월말 기준) : 18.6%
- 2024년 추진목표 달성 가능여부 : 여

## □ 추진경과(주요성과)

- '05. 9. ~ '12. 6. : 황룡사 복원 기본계획 및 종합계획 수립
- '10. 3. ~ '16. 5. : 황룡사 9층 목탑 모형 제작
- '12. 7. ~ '24. 12. : 황룡사 복원 심화연구(1~9차)
- '13. 7. ~ '17. 8. : 황룡사 역사문화관 건립 및 임시주차장 조성
- '15. 8. ~ '22. 12. : 황룡사 남쪽담장 외곽 정비사업 부지 발굴
- '19. 8. ~ '21. 12. : 황룡사지 남쪽광장 정비 및 활용 기본계획 수립
- '22. 1. ~ '22. 12. : 황룡사지 복편지 정비공사
- '22. 10. ~ '24. 6. : 황룡사 9층목탑 증강현실 콘텐츠 개발
- '23. 3. ~ '24. 10. : 황룡사지 진입부 기단정비공사
- '23. 6. ~ '24. 10. : 황룡사지 중심사역 기단정비 실시설계 용역
- '23. 7. ~ '25. 3. : 황룡사지 남쪽광장 정비공사

## □ 향후계획

- '24. 10. : 황룡사지 중심사역 기단정비 실시설계용역 완료 및 행정 절차 이행
- '24. 10. : 황룡사지 진입부 기간정비공사 준공예정
- '25. 3. : 황룡사지 남쪽광장 정비공사 준공예정

## □ 문제점 및 대책

- 주요공정 진행시 자문회의를 거쳐야 하므로 황룡사 정비공사에 상당한 기간이 소요

관련부서

주관부서	왕경조성과	과장 최병조(6130)	팀장 김정희(6140)	담당자 김성현(6141)
------	-------	--------------	--------------	---------------

## 2-5

# 신라왕경 방 복원 · 정비

### □ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 인왕동 5-7 일원
- 사업기간 : 2014 ~ 2025년
- 총사업비 : 620억원(국 434, 도 55.8, 시 130.2)
- 사업내용
  - 신라방 구역 내 토지보상(118필지/169,468㎡)
  - 신라방 기본계획 수립 및 학술연구용역
  - 신라방 구역 내 유적정비 및 편의시설 설치
- 연도별 추진목표

연도별 사업별	2022	2023	2024	2025	2026
신라왕경 방 복원·정비	신라왕경방 정비 및 활용 사업실시계획	신라왕경방 정비 및 활용사업	신라왕경방 정비 및 활용사업	신라왕경방 정비 및 활용사업	

### □ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액					집 행 액					비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	계	임기전	2022	2023	2024	
계	37,356	29,251	200	4,431	3,474	30,690.5	27,876	839	988	987.5	
국 비	26,148	20,515	100	3,101	2,432	21,498.2	19,518	586	703	691.2	
도 비	4,173	2,937	50	665	521	3,167.1	2,753	126	140	148.1	
시 비	7,035	5,799	50	665	521	6,025.2	5,605	127	145	148.2	
기 타	0					0					

### □ 추진현황

- 공약진도율(2024년 6월말 기준) : 49.5%
- 2024년 추진목표 달성 가능여부 : 여



□ 추진경과(주요성과)

- 2021. 3 ~ 2022. 10 : 신라왕경 방 기반조성(성토 및 배수로 정비) 사업
- 2023. 7 : 신라왕경 방 정비·활용사업 실시설계 용역
- 2023. 10 : 신라왕경 방 정비·활용사업 조달청 입찰 요청,  
전기공사·통신공사·소방공사·감리용역 발주
- 2024. 1 : 신라왕경 방 정비·활용사업 시행  
(도로재현, 잔디식재, 탐방로 조성, 편의시설 설치)
- 2024. 4 : 신라왕경 방 정비·활용사업 변경설계용역 시행  
(주작대로 위치 변경 및 배수설비 보완)

□ 향후계획

- 2024. 7 : 신라왕경 방 정비·활용사업 변경설계용역 완료 예정

□ 문제점 및 대책

- 지하물리탐사와 시굴결과 오차에 따른 변경설계용역 시행 후 공사 재착수

관련부서	주관부서	왕경조성과	과장 최병조(6130)	팀장 김정희(6140)	담당자 박영기(6142)

## 2-6

# 대형고분 복원 · 정비(완료)

### □ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 사적 제512호 경주 대릉원 일원
- 사업기간 : 2014 ~ 2025년(12년간)
- 총사업비 : 273억원 (국 191, 도 25, 시 57)
- 사업내용 : 금관총 보존전시관 및 고분정보센터 건립(완료)
- 연도별 추진목표

사업별	연도별	2022	2023	2024	2025	2026
대형고분 발굴 및 전시		금관총보존 전시관 개관 고분정보센터 건립공사 준공	고분정보센터 디지털정보화 구축사업 고분정보센터 개관	보존전시관 및 고분정보센터 주변정비공사		

### □ 예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

구 분	확 보 액					집 행 액					비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	계	임기전	2022	2023	2024	
계	20,300	18,200	0	2,100	0	20,295	18,200	0	2,095	0	
국 비	14,210	12,740	-	1,470	0	14,207	12,740	-	1,467	0	
도 비	2,507	2,192	-	315	0	2,506	2,192	-	314	0	
시 비	3,583	3,268	-	315	0	3,582	3,268	-	314	0	
기 타	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	

### □ 추진현황

- 공약진도율(2024년 6월말 기준) : 100%
- 2024년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ 추진경과(주요성과)

- 2022. 8. : 금관총 건립공사 임시개관
- 2022. 12. : 금관총 고분정보센터 건립공사 준공
- 2023. 6. : 고분정보센터 정보화 구축 및 제작·설치 완료
- 2023. 6. : 금관총 및 고분정보센터 정식 개관
- 2023. 12. : 금관총 및 고분정보센터 시설관리공단 이관

□ 향후계획

- 2024. 1. : 금관총 및 고분정보센터 유지관리

관련부서	주관부서	왕경조성과	과장 최병조(6130)	팀장 김정희(6140)	담당자 이준기(6148)

## 2-7

# 쪽샘지구 복원·정비

### □ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 황오동 367번지 일원
- 사업기간 : 2008 ~ 2026년(19년간)
- 총사업비 : 1,545억원(국 1,082, 도 231, 시 232)
- 사업내용
  - 토지매입 1,227필지
  - 쪽샘지구 분포조사 및 쪽샘 44호분, 대릉원 120호분 발굴조사
  - 주변정비 : 대릉원 일원 주변정비(조경, 조명, 부대시설 설치 등)  
철거지 정비, 발굴지 정비, 봉분정비
- 연도별 추진목표

연도별	2022	2023	2024	2025	2026
사업별					
쪽샘지구 복원·정비	토지매입 (법장사 등) 분포조사	토지매입 발굴조사 정비기본계획	발굴조사 대릉원 일원 정비사업	발굴조사 대릉원 일원 정비사업	황남동 소형 고분군 재발굴 동해남부선 정비사업

### □ 예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

구 분	확 보 액					집 행 액					비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	계	임기전	2022	2023	2024	
계	153,823	131,629	4,171	8,013	10,010	146,430.9	130,738	3,921	6,841	4,930.9	
국 비	107,676	92,140	2,920	5,609	7,007	102,502.7	91,517	2,745	4,789	3,451.7	
도 비	23,073.5	19,745	625	1,202	1,501.5	21,964.6	19,611	588	1,026	739.6	
시 비	23,073.5	19,744	626	1,202	1,501.5	21,963.6	19,610	588	1,026	739.6	
기 타	0					0					

### □ 추진현황 : 정상추진

- 공약진도율(2024년 6월말 기준) : 94.7%
  - 발굴조사 : 경주 쪽샘지구 유적발굴조사 대행사업비 지급완료
  - 토지매입 : 연중시행
- 2024년 추진목표 달성 가능여부 : 여

## □ 추진경과(주요성과)

- 2017. : 천마총 리모델링 공사
- 2018. ~ : 쪽샘지구 토지매입 및 경역 정비, 발굴조사
- 2020. 7. ~ 2021. 6. : 대릉원 일원(늦전) 주변정비공사 준공
- 2020. 8. ~ 2021. 12. : 쪽샘지구 정비사업(임시주차장 537대 등)
- 2022. 5. : 쪽샘지구 주변정비공사 준공
- 2022. ~ 2023. : 쪽샘지구 주변정비 마무리공사 준공
- 2024. 4. : 쪽샘지구 발굴조사 공기관대행사업 착수
- 2024. 4. : 황남동 120호분 공기관대행사업 착수
- 2024. 7. : 쪽샘지구 관람·편의시설 조성계획 수립 용역 착수

## □ 향후계획

- 2024. ~ : 쪽샘44호분 개보수 설계 시행 예정  
토지매입 및 발굴조사

## □ 문제점 및 대책

- 발굴조사 기간이 장시간 소요됨에 따라 전체 정비까지 상당한 기간 소요

관련부서	주관부서	왕경조성과	과장 최병조(6130)	팀장 김정희(6140)	담당자 박영기(6142)

## 2-8

# 동부사적지대 발굴 · 정비

### □ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 황남동 104-1번지 일원
- 사업기간 : 2014 ~ 2026년(13년간)
- 총사업비 : 225.5억원(국 157.9, 도 33.8, 시 33.8)
- 사업내용
  - 동부사적지대 발천 실체확인을 위한 발굴조사
  - 발천 내 유적정비(석교, 수로 등) 및 편의시설 설치
- 연도별 추진목표

연도별 사업별	2022	2023	2024	2025	2026
첨성대 주변 발굴·정비	발굴조사 (첨성로남쪽)	발굴조사 (석교지남쪽)	수로 및 석교 복원	수로 및 석교 복원	발굴조사 (동부사적지대 내)

### □ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액					집 행 액					비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	계	임기전	2022	2023	2024	
계	5,070	3,920	0	900	250	4,820	3,920	0	900	0	
국 비	3,549	2,744		630	175	3,374	2,744		630	0	
도 비	760.5	588		135	37.5	723	588		135	0	
시 비	760.5	588		135	37.5	723	588		135	0	
기 타	0					0					

### □ 추진현황

- 공약진도율(2024년 6월말 기준) : 21%
- 2024년 추진목표 달성 가능여부 : 부

## □ 추진경과(주요성과)

- 2015. 5. ~ 2020. 12. : 침성로 남편 발굴조사
- 2019. 11. ~ 2022. 12. : 침성로 북편 발굴조사
- 2020. 3. ~ 진행 중 : 동부사적지대 발천 정비기본계획 수립 용역
- 2021. 12. ~ 2022. 12. : 동부사적지대 발천 북편 도로부지 정밀발굴조사
- 2023. 5. ~ 2024. 9. : 동부사적지대 석교지 남쪽 부분 정밀발굴조사

## □ 향후계획

- 2024. 8. : 동부사적지대(발천) 발굴조사 현장관리 및 조사자료 정리  
공기관 대행 협약체결
- 2024. 9. : 동부사적지대 석교지 남쪽 부분 정밀발굴조사 완료
- 2024. 10. : 동부사적지대 고고자료 집성·분석 및 학술대회 실시

## □ 문제점 및 대책

- 발천 복원 후 물이 흐르게 하려면 현 물길과 상황이 달라 연구 필요

관련부서

주관부서	왕경조성과	과장 최병조(6130)	팀장 김경현(6135)	담당자 설준엽(6136)
------	-------	--------------	--------------	---------------

## 2-9

# 구황동원지 복원 · 정비

### □ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 구황동 300번지
- 사업기간 : 2020 ~ 2025년(6년간)
- 총사업비 : 83.5억원(국 58.5, 도 12.5, 시 12.5)
- 사업내용
  - 유구정비 : 건물지 3동, 연못호안, 수로, 축대, 담장지
  - 수리시설 : 양수시설(연못 유지수 관리용)
  - 편의시설 : 마사토 포장, 조경, 야간조명, 안내판 설치 등
- 연도별 추진목표

연도별	2022	2023	2024	2025	2026
사업별					
구황동 원지 복원·정비	경역정비 실시설계	경역정비 1차	경역정비 1차	경역정비 2차	경역정비 2차

### □ 예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

구 분	확 보 액					집 행 액					비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	계	임기전	2022	2023	2024	
계	6,190	350	2,000	2,120	1,720	665	225	0	403	37	
국 비	4,333	245	1,400	1,484	1,204	466	158		282	26	
도 비	928.5	52.5	300	318	258	100	33.5		60.5	6	
시 비	928.5	52.5	300	318	258	99	33.5		60.5	5	
기 타	0					0					

### □ 추진현황

- 공약진도율(2024년 6월말 기준) : 7.9%
- 2024년 추진목표 달성 가능여부 : 여



□ **추진경과(주요성과)**

- '08. 4. : 경주 구황동 원지 복원정비 기본계획 수립
- '20. 12. : 경주 구황동 원지 주변정비공사
- '20. 10. : 종합정비계획 및 실시설계 용역 착수(신라문화유산연구원)
- '21. 10. : 경주 구황동 원지 종합정비계획 학술대회 개최
- '21. 12. : 경주 구황동 원지 CCTV설치
- '23. 2. : 경주 구황동 원지 유적일원 정비공사 시행
- '23. 6. : 경주 구황동 원지 유적일원 정비공사 설계변경 용역시행

□ **향후계획**

- '25. 9. : 경주 구황동 원지 유적일원 정비공사 시행(1차 완료)

□ **문제점 및 대책**

- 연지 유구 등 상태확인을 위한 제토시 유구손상의 우려가 있음.
- 매 공정시 마다 자문회의를 거쳐 진행함으로 공사기간이 장기화 될 가능성이 있음

관련부서	주관부서	왕경조성과	과장 최병조(6130)	팀장 김정희(6140)	담당자 김성현(6141)

## 2-10 미탄사지 복원·정비

### □ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 구황동 441번지
- 사업기간 : 2018 ~ 2025년(8년간)
- 총사업비 : 81.7억원(국 57.2, 도 12.25, 시 12.25)
- 사업내용
  - 미탄사지 발굴조사 및 복원·정비사업
  - 복원·정비를 위한 기본정비계획수립 및 학술대회
- 연도별 추진목표

연도별 사업별	2022	2023	2024	2025	2026
미탄사지 복원·정비	발굴조사	정비기본계획 학술대회 발굴조사	발굴조사 건물지 정비	발굴조사 건물지 정비	희랑외곽 발굴조사

### □ 예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

구 분	확 보 액					집 행 액					비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	계	임기전	2022	2023	2024	
계	3,630.5	2,370	1,000	0	260.5	3,100	2,370	280	450	0	
국 비	2,539	1,659	700	-	180	2,164	1,659	196	309	0	
도 비	545.5	355.5	150	-	40	464.5	355.5	42	67	0	
시 비	546	355.5	150	-	40.5	471.5	355.5	42	74	0	
기 타	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	

### □ 추진현황

- 공약진도율(2024년 6월말 기준) : 37.9%
- 2024년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ 추진경과(주요성과)

- 2018. 1. ~ 2018. 12. : 토지매입(1필지 1,327㎡)
- 2018. 5. ~ 2020. 12. : 발굴조사(1~3차, 조사면적 10,500㎡)
- 2021. 1. ~ 2021. 12. : 발굴조사(4차, 조사면적 3,000㎡)
- 2022. 6. ~ 2023. 9. : 발굴조사(5차, 조사면적 4,280㎡)
- 2022. 12. ~ 2024. 12. : 미탄사지 종합정비계획 수립용역 시행

□ 향후계획

- 2024. 1. ~ 9. : 발굴완료지역 경역정비공사
- 2024. 12. : 미탄사지 종합정비계획 수립용역 완료

□ 문제점 및 대책

- 종합정비계획 완료 후 건물지 정비 범위에 대한 논의가 필요함.

관련부서	주관부서	왕경조성과	과장 최병조(6130)	팀장 김정희(6140)	담당자 이준기(6148)

## 2-11 분황사지 복원·정비

### □ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 분황로 94-11 일원
- 사업기간 : 2020 ~ 2025년
- 총사업비 : 69억원 (국비48.3억, 지방비 20.7억)
- 사업내용
  - 복원·정비를 위한 기본정비계획 수립
  - 복원건물 및 모전석탑 원형 고증연구를 위한 학술대회
  - 분황사지 사역 복원·정비 사업 추진
  - 유적유구 정비 및 관람편의 부대시설 정비
- 연도별 추진목표

연도별 사업별	2022	2023	2024	2025	2026
분황사지 복원·정비	복원건물 고증연구 세계유산 영향평가 용역	경관조명 설치 및 주변정비	종무소건립 및 주변정비	주변정비	건물지 (문지등)정비

### □ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액					집 행 액					비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	계	임기전	2022	2023	2024	
계	4,273	3,513	260	200	300	3,605	3,298	53	254	0	
국 비	2,991	2,459	182	140	210	2,525	2,310	37	178	0	
도 비	641	527	39	30	45	540	494	8	38	0	
시 비	641	527	39	30	45	540	494	8	38	0	
기 타	0					0					

### □ 추진현황 : 정상추진

- 공약진도율(2024년 6월말 기준) : 52%
- 2024년 추진목표 달성 가능여부 : 여

## □ 추진경과(주요성과)

- 1990. ~ 2012.(1차~8차), 2014(분황로) : 발굴조사
- 2015. 9. : 분황사 유적정비 기본계획용역
- 2020. 10. : 분황사 모전석탑 보존처리 및 기단보수
- 2021. 11. : 분황사지 종합정비(변경)계획 용역
- 2022. 12. : 분황사지 종무소 건립 세계유산영향평가 용역
- 2023. 4. : 분황사지 복원건물 고증연구 용역
- 2023. 6. : 분황사 사찰지원시설(종무소)건립 실시설계 용역
- 2023. 7. : 분황사지 주변정비공사 석재유구 정비
- 2023. 12. : 분황사지 경관조명 설치

## □ 향후계획

- 2024. 7. : 멸실 고건물 복원을 위한 고증연구 용역 시행

## □ 문제점 및 대책

- 금당, 추정 강당, 문지, 회랑 등의 건물지 복원·정비에 문화재청 세계유산분과위원회 및 세계유산영향평가(HIA)의 승인 난항 예상

관련부서

주관부서	문화재과	과장 최병조(6130)	팀장 이지경(7766)	담당자 박신호(7768)
------	------	--------------	--------------	---------------

## 2-12 인왕동사지 복원 · 정비

### □ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 문천길 16
- 사업기간 : 2020 ~ 2030년(11년간)
- 총사업비 : 90.3억원(국 63.2, 도 13.6, 시 13.5)
- 사업내용
  - 건물유구정비 : 금당지, 십자형건물지, 회랑지, 연지, 우물, 담장지 등
  - 동·서 석탑복원
  - 편의시설 : 안내소, 탐방로, 주차장, 쉼터 등 조성
- 연도별 추진목표

사업별 \ 연도별	2022	2023	2024	2025	2026
인왕동사지 복원·정비	경역정비 (건물지)	경역정비 (건물지)	발굴조사 (연지남편)	발굴조사 (연지남편)	발굴조사 (강당지부편)

### □ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액					집 행 액					비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	계	임기전	2022	2023	2024	
계	4,626.4	3,280	0	900	446.4	3,774	2,510	0	1,228	36	
국 비	3,236.2	2,296		630	310.2	2,645.2	1,757		863	25.2	
도 비	693.5	492		135	66.5	566.9	376.5		185	5.4	
시 비	696.7	492		135	69.7	561.9	376.5		180	5.4	
기 타	0					0					

### □ 추진현황 : 정상추진

- 공약진도율(2024년 6월말 기준) : 41.7%
- 2024년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ **추진경과(주요성과)**

- 2002. ~ 2010. : 발굴조사 실시(수행기관 : 국립경주문화재연구소)
- 2013. 10. : 유적정비 기본계획 수립
- 2018. ~ 2021. : 토지매입(7필지, 16,058㎡)
- 2019. 12. : 석탑복원 등 경역정비공사 실시설계용역 착수
- 2021. 12. : 인왕동사지 내 CCTV 설치
- 2022. 6. ~ 2022. 11. : 인왕동사지 경역정비 설계승인
- 2023. 1. : 인왕동사지 경역정비공사 착공
- 2023. 12. : 인왕동사지 주차장 정비공사 착공

□ **향후계획**

- 2024. 5. : 인왕동사지 경역정비공사 준공
- 2024. 7. : 인왕동사지 주차장 정비공사 준공

□ **문제점 및 대책**

- 동·서탑 복원을 위해 탑부재를 소장하고 있는 국립중앙박물관 협의 필요

관련부서	주관부서	문화재과	과장 최병조(6130)	팀장 이지경(7766)	담당자 박신호(7768)

## 2-13 천관사지 복원·정비

### □ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 교동 243번지
- 사업기간 : 2016 ~ 2035년(9년간)
- 총사업비 : 67.2억원(국 47, 도 10.1, 시 10.1)
- 사업내용
  - 건물지 초석 노출정비 : 금당지, 강당지, 추정승방지, 문지
  - 기타시설 정비 : 석조시설, 담장지, 석등, 우물
  - 편의시설 : 잔디식재, 관람로 설치, 안내판 설치 등
- 연도별 추진목표

연도별	2022	2023	2024	2025	2026
사업별					
천관사지 복원·정비	주변정비	주변정비	주변정비	사역 북동측 발굴조사	연지 및 주변 영역 발굴조사

### □ 예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

구분	확보액					집행액					비고
	계	임기전	2022	2023	2024	계	임기전	2022	2023	2024	
계	3,720	3,465	125	100	30	3,687	3,462	125	100	0	
국비	2,605	2,426	88	70	21	2,582	2,424	88	70	0	
도비	557.5	519.5	18.5	15	4.5	552.5	519	18.5	15	0	
시비	557.5	519.5	18.5	15	4.5	552.5	519	18.5	15	0	
기타	0					0					

### □ 추진현황

- 공약진도율(2024년 6월말 기준) : 55%
- 2024년 추진목표 달성 가능여부 : 여



## □ 추진경과(주요성과)

- 2000. ~ 2009. : 발굴조사 실시(4회)
- 2000. ~ 2008. : 토지매입(8필지, 16,850㎡)
- 2015. 6. : 종합정비계획 수립
- 2017. 11. ~ 2019. 11. : 천관사지 석탑복원공사
- 2020. 12. : 천관사지 토지매입(1필지, 1,653㎡)
- 2020. 10. ~ 2021. 12. : 천관사지 경역정비공사
- 2022. 09. ~ 2022. 11. : 천관사지 경역정비공사(잔디식재, 보호책)
- 2023. 03. ~ 2023. 12. : 천관사지 주변정비공사(CCTV, 예초)
- 2023. 08. ~ 2023. 12. : 천관사지 주변정비공사(관람동선 및 주차장)

## □ 향후계획

- 2024. 7. ~ 9. : 천관사지 주변정비공사(예초)
- 2024. 9. ~ : 천관사지 배수로 정비

## □ 문제점 및 대책

- 복원·정비에 대한 계획이 이루어 질 수 있는 발굴조사 범위에 대한 논의 중

관련부서

주관부서	왕경조성과	과장 최병조(6130)	팀장 김경현(6135)	담당자 김태영(6137)
------	-------	--------------	--------------	---------------

## 2-14 낭산일원 복원·정비

### □ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 보문동 산 79-2번지 일원
- 사업기간 : 2010 ~ 2030년(21년간)
- 총사업비 : 267.5억원(국 187.3, 도 40.1, 시 40.1)
- 사업내용
  - 낭산일원 황복사지 발굴조사
  - 복원·정비를 위한 기본정비계획 수립 및 학술대회
  - 낭산일원 황복사지 복원정비사업 시행
- 연도별 추진목표

연도별 사업별	2022	2023	2024	2025	2026
낭산일원 복원·정비	토지매입 장기본계획	토지매입 경역정비 실시설계	토지매입 경역정비 발굴조사	토지매입 경역정비 발굴조사	낭산 주변 심화연구 등

### □ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구분	확보액					집행액					비고
	계	임기전	2022	2023	2024	계	임기전	2022	2023	2024	
계	16,860	9,578	2,282	1,200	3,800	14,418	9,592	1,124	1,280	2,422	
국비	11,802	6,704	1,598	840	2,660	10,074.4	6,714	787	878	1,695.4	
도비	2,529	1,437	342	180	570	2,170.8	1,439	168.5	200	363.3	
시비	2,529	1,437	342	180	570	2,172.8	1,439	168.5	202	363.3	
기타	0					0					

### □ 추진현황 : 정상추진

- 공약진도율(2024년 6월말 기준) : 54%
- 2024년 추진목표 달성 가능여부 : 여

## □ 추진경과(주요성과)

- 2010. : 낭산 종합정비 기본계획 수립
- 2010. ~ 2023. : 낭산 일원 토지매입(67필지, 115,997㎡)
- 2016. 7. ~ 2017. 4. : 추정고분지 발굴조사, 고분(왕릉)관련 석물조사
- 2017. 8. ~ 2021. 2. : 황복사지 삼층석탑 주변 경작지 발굴조사
- 2021. 3. ~ 2022. 12. : 황복사지 정비종합계획 수립
- 2022. 2. ~ 2023. 4. : 낭산 일원 기본정비계획 수립
- 2023. 10. ~ 2024. 11. : 황복사지 정비를 위한 고증연구 용역 시행
- 2024. 3. ~ 2024. 5. : 낭산 일원 재선충 방제 및 고사목 제거
- 2024. 1. ~ 2024. 6. : 낭산 일원 토지매입(17필지, 32,884㎡)
- 2024. 6. ~ 2024. 12. : 낭산 일원 심화연구(현황조사 및 학술대회 개최)

## □ 향후계획

- 2024. 7. ~ 2024. 12. : 낭산 일원 토지매입(7필지 11,398㎡)
- 2024. 8. ~ 2024. 12. : 낭산 일원 석조문화재 분석연구
- 2024. 8. ~ 2024. 12. : 낭산 일원 내 능지탐지 재발굴조사
- 2024. 9. ~ 2025. 2. : 낭산 일원 문화유산 정비 가이드라인 마련  
연구 용역 시행

## □ 문제점 및 대책

- 낭산일원 전체 70%가 사유지로 전체 토지매입은 어려우며 사업 필요구간 보상필요
- 훼손된 원형을 복구하는데 상당한 기간이 소요

관련부서	주관부서	왕경조성과	과장 최병조(6130)	팀장 이지경(7766)	담당자 박신호(7768) 담당자 최정필(7767)

## 2-15 사천왕사지 복원 · 정비

### □ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 배반동 947
- 사업기간 : 2017 ~ 2030년(14년간)
- 총사업비 : 87.3억원(국 61.1, 도 13.1, 시 13.1)
- 사업내용
  - 동·서탑지 기단 및 건물지 정비
  - 미조사 구간 발굴조사 및 경역정비
  - 관람편의시설 설치
- 연도별 추진목표

연도별	2022	2023	2024	2025	2026
사업별					
사천왕사지 복원·정비	금당지 심화연구	경역 내 정비 용역	경역 내 정비공사 금당지 기단 복원설계	발굴조사 (강당지복원) 금당지 기단복원	희랑외곽 발굴조사

### □ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액					집 행 액					비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	계	임기전	2022	2023	2024	
계	1,850	1,590	60	100	100	1,759	1,590	10	153	6	
국 비	1,295	1,113	42	70	70	1,231.2	1,113	7	107	4.2	
도 비	277.5	238.5	9	15	15	263.9	238.5	1.5	23	0.9	
시 비	277.5	238.5	9	15	15	263.9	238.5	1.5	23	0.9	
기 타	0					0					

### □ 추진현황 : 정상추진

- 공약진도율(2024년 6월말 기준) : 20%
- 2024년 추진목표 달성 가능여부 : 여

## □ 추진경과(주요성과)

- 2006. ~ 2012. : 발굴조사(수행기관 : 국립경주문화재연구소)
- 2017. 11. : 사천왕사지 종합정비계획 수립
- 2018. 2. : 임시주차장 조성
- 2020. 2. ~ 2022. 12. : 서탑지 기단복원 등 경역정비공사
- 2021. 11. ~ 2023. 8. : 금당지 기단 복원·정비를 위한 심화연구 및 연구용역
- 2023. 3. : 사천왕사지 주변정비공사 시행
- 2023. 4. ~ : 사천왕사지 경역 정비계획 용역 시행
- 2023. 3. ~ 2023. 9. : 사천왕사지 주변정비공사 준공

## □ 향후계획

- 2024. 6. : 사천왕사지 경역 정비계획 용역 완료
- 2024. 7. : 사천왕사지 주변정비공사 시행
- 2024. 8. : 사천왕사지 경역정비공사 실시설계용역 시행

## □ 문제점 및 대책

- 경역 지대가 주변 하천이나 도로보다 낮아 귀부 및 주변이 잠기는 일이 많아 배수체계 개선이 필요함.

관련부서

주관부서	왕경조성과	과장 최병조(6130)	팀장 이지경(7766)	담당자 박신호(7768)
------	-------	--------------	--------------	---------------

### 3

## 문무대왕릉 성역화사업 조기 마무리

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	추진상황
계속	예산	임기후	경주시	이행후 계속추진

#### □ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 문무대왕면 봉길리 일원
- 사업기간 : 2017 ~ 2027년
- 총사업비
  - (계획) 220억원(국비 154, 도비 31, 시비 35)
  - (추진) 350억원(국비 245, 도비 53, 시비 52)
- 사업내용 : 토지 및 건물매입, 탐방로, 주차장, 공원 및 조경시설, 해안선 정비, 도보교, 편의시설 설치
- 연도별 추진목표

2022	2023	2024	2025	2026	임기후
실시설계	보상 시행	주차장 등 편의시설 조성	해안공원 및 부대시설 조성	활용컨텐츠 시행	주변유적 연계로 조성

#### □ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구분	확보액					집행액					비고
	계	임기전	2022	2023	2024	계	임기전	2022	2023	2024	
계	21,524	18,024	2,500	0	1,000	19,224	18,024	1,200	0	0	
국비	15,067	12,617	1,750	-	700	13,457	12,617	840	-	-	
도비	3,229	2,704	375	-	150	2,884	2,704	180	-	-	
시비	3,228	2,703	375	-	150	2,883	2,703	180	-	-	
기타	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	

#### □ 추진현황 : 이행후 계속추진

- 공약진도율(2024년 6월말 기준) : 50%
- 2024년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ 추진경과(주요성과)

- 2021. 3. : 문무대왕릉 주변정비 기본계획 변경 수립
- 2021. 3. : 건물철거 1동(봉길리 26-1) 완료
- 2021. 5. : 문무대왕릉 유조비 설치(문무대왕해양역사교육관)
- 2022. 1. ~ 12.: 토지매입 4필지 및 건물철거 1동(동해안로 1318)
- 2023. 10. : 문무대왕릉 경역정비공사 실시설계(주차장) 완료
- 2023. 10. ~ : 문무대왕릉 경역정비공사 실시설계(공원) 착수
- 2023. 11.~ : 문무대왕릉 경역정비공사(주차장) 착공
- 2023. 11. : 건물철거 1동(성동회집)
- 2024. 2. ~ : 토지 및 건물 매입 (미보상 : 토지 14필지/건물 9동)

□ 향후계획

- 2024. 8. : 문무대왕릉 경역정비공사(주차장) 준공
- 2024. 8. : 문무대왕릉 경역정비공사 실시설계(공원) 완료
- 2025. ~ : 문무대왕릉 경역정비공사(공원) 시행 \*단계별 시행

□ 문제점 및 대책

- 토지 및 건물 소유자의 협의보상 불응으로 경역정비사업 진행에 어려움
  - 협의보상 불가능한 토지 및 건물에 대한 2025년 상반기 수용절차 이행 예정 (행정절차 이행 기간 소요)
- 문무대왕릉 불법행위에 따른 사적지 및 해안공유수면 관리 필요
  - 위법행위 및 환경 저해행위 관리부서(사적관리과 등)에서 수시 관리 시행

관련부서	주관부서	문화유산과	과장 이우찬(6100)	문화유산정비팀장 박해곤(6115)	담당자 백은희(6116) 담당자 차승훈(6118)

# 4

## 천년 신라왕경 글로벌 디지털 복원

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	추진상황
신규	예산	임기후	문화재청, 경상북도, 경주시	이행후 계속추진

### □ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 신라 및 통일신라시대 서라벌(경주)
- 사업기간 : 2023년 ~ 2027년(5년간)
- 총사업비 : 1,365억원(국비 1,036.5, 지방비 328.5)
- 사업내용

구 분	당초계획	추진현황
신라왕경 핵심유적 디지털 복원	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 기 간 : 2023. ~ 2027.(5년간)</li> <li>▶ 사업비 : 700억원(국490, 지210)</li> <li>▶ 대 상 : 신라왕경 핵심유적(14개 지구)</li> <li>▶ 내 용 : 다양한 고증자료를 활용한 핵심유적 디지털 복원</li> </ul>	
천년 신라왕경 디지털 체험관구축	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 기 간 : 2023. ~ 2027.(5년간)</li> <li>▶ 사업비 : 395억원(국276.5 지118.5)</li> <li>▶ 위 치 : 신라왕경 핵심유적 인근</li> <li>▶ 내 용 : 신라왕경 플랫폼 및 디지털 복원 체험관 건립</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 주 체 : 경주시</li> <li>▶ 2023년 : 천년 신라왕경 디지털체험 등 연구지원 용역시행 (2억 - 도1, 시1)</li> <li>※ 경주 세계유산 탐방 거점센터 사업에 포함</li> </ul>
신라왕경 타임머신 플랫폼 구축	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 기 간 : 2023 ~ 2025(3년간)</li> <li>▶ 사업비 : 270억원(국270)</li> <li>▶ 내 용 : 가상공간 신라왕경 타임머신 플랫폼 구축</li> <li>▶ 범 위 : 신라 및 통일신라시대 서라벌(경주)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 주 체 : 문화재청</li> <li>▶ 2024년 : 「서라벌 천년 시간여행」 45억 예산반영</li> </ul>



○ 연도별 추진목표

2022	2023	2024	2025	2026
예산확보	자료수집 기본계획 수립 원형 복원	자료수집 플랫폼 구축 원형복원 건설공사 콘텐츠 제작	플랫폼구축 콘텐츠 구축 원형복원 건설공사 콘텐츠 제작	원형복원 건설공사 콘텐츠 제작

□ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구분	확보액					집행액					비고
	계	임기전	2022	2023	2024	계	임기전	2022	2023	2024	
계	13,700	0	0	9,200	4,500	13,700	0	0	9,200	4,500	
국비	13,500			9,000	4,500	13,500			9,000	4,500	문화재청예산
도비	100			100	0	100			100	0	
시비	100			100	0	100			100	0	
기타	0					0					

□ 추진현황

- 공약진도율(2024년 6월말 기준) : 10%
- 2024년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ 추진경과(주요성과)

- 2022. 3. : 천년 신라왕경 글로벌 디지털(메타버스) 복원 계획 수립(경상북도)
- 2022. 3. : 사업추진 방향 및 세부내용 등 관련기관 협의
- 2022. 6. ~ 12. : 신라왕경 디지털 복원 프로젝트 기본계획 학술용역(경상북도)
- 2023. 2. ~ 12. : 천년 신라왕경 디지털체험등 연구지원 용역(경주시)
- ※ 사업비 : 2억원(도 1, 시 1), 수행기관 : 경북연구원
- 2023 : 「서라벌 천년 시간여행」 1차 년도 사업추진(문화재청)완료
- 2024 : 「서라벌 천년 시간여행」 2차 년도 사업추진(문화재청)
- 2024. 3. : 경주 세계유산탐방거점센터 건립 기본계획 수립용역시행

## □ 향후계획

- 2025 : 「서라벌 천년 시간여행」 3차 년도 사업추진(문화재청)
- 2025 : 경주세계유산탐방거점센터 지방재정투자심사, 공유재산심의
- 2026 : 실시설계 및 매장문화재 관련조사
- 2027 : 경주세계유산탐방거점센터 건립공사
- 2028 : 경주세계유산탐방거점센터 건립공사, 디지털전시공사, 개관

## □ 문제점 및 대책

- 신라왕경 타임머신 플랫폼 구축 : 주체(문화재청 디지털문화유산팀)
  - 사업별 추진주체가 달라 진행상황 파악이 어려움
  - 24년 예산 45억(23년 예산 90억)확보로 사업예산 부족
- ※ 천년 신라왕경 디지털 체험관 구축사업은 문화재청과 고도 탐방거점 조성사업의 일환으로 추진 중인 「경주 세계유산 탐방거점센터 건립」에 콘텐츠 전시·체험 부분으로 함께 추진 계획

관련부서	주관부서	왕경조성과	과장 최병조(6130)	왕경기획팀장 이주영(6131)	담당자 권성언(6134)
	협조부서	디지털문화유산팀 경상북도 문화유산과	팀장 신성희(4777) 과장 정연철(3160)	담당 임은경(3153) 문화재정책팀장 백영민(3161)	담당자 권창희(3162)

# 5

## 경주 음성 조기 정비·복원

<b>신규여부</b> 계속	<b>예산구분</b> 예산	<b>완료시기</b> 임기후	<b>사업주체</b> 경주시	<b>추진상황</b> 이행후 계속추진
-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------------

### □ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 북부동 1번지 일원
- 사업기간 : 2002 ~ 2030년
- 총사업비
  - (계획) 605억원(국비 423, 도비 55, 시비 127)
  - (추진) 605억원(국비 423, 도비 91, 시비 91)
- 사업내용 : 토지 및 건물매입, 동성벽 484m, 북성벽 616m, 치성 12개소, 동문(향일문) 및 북문(공신문) 복원
- 연도별 추진목표

2022	2023	2024	2025	2026
동성벽 실시설계	동성벽 복원정비	북성벽 발굴조사	북성벽 복원정비	공진문 복원

### □ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액					집 행 액					비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	계	임기전	2022	2023	2024	
계	49,754	39,629	1,504	3,621	5,000	41,631	39,390	900	1,341	0	
국 비	34,828	27,740	1,053	2,535	3,500	29,112	27,573	600	939	-	
도 비	7,463	5,945	225	543	750	6,260	5,909	150	201	-	
시 비	7,463	5,944	226	543	750	6,259	5,908	150	201	-	
기 타	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	

### □ 추진현황 : 이행후 계속추진

- 공약진도율(2024년 6월말 기준) : 88%
- 2024년 추진목표 달성 가능여부 : 여

## □ 추진경과(주요성과)

- 2009. ~ 2016. : 발굴조사(동성벽, 동문지) 완료
- 2014. ~ 2018. : 동성벽 324m [동문(향일문), 치성 3개소] 완료
- 2019. ~ 2022. : 발굴조사(5구간/동·북성벽) 완료
- 2021. 12. : 동문로 거리조성공사 준공 [인도정비 L=418m]
- 2022. 7. : 계림초등학교 우회도로 개설공사 준공
- 2021. ~ 2023. : 동·북성벽 복원정비 설계 완료
- 2023. 11. ~ : 동·북성벽 복원정비 215m [치성4개소] 착공

## □ 향후계획

- 2024. ~ : 토지 및 건물 매입 (미보상: 40필지 / 가옥 6호)
- 2024. ~ 2026. : 발굴조사(6구간/북성벽 \*계림초 북측) 시행
- 2026. 1. : 동·북성벽 복원정비 준공
- 2027. ~ : 북성벽 복원정비 시행

## □ 문제점 및 대책

- 건물소유주들의 보상협의 불응으로 사유지 매입에 어려움이 있음.
- 구간별 발굴 및 설계·공사의 진행으로 단기간 완료가 어려움.

관련부서

주관부서	문화유산과	과장 이우찬(6100)	문화유산정비팀장 박해곤(6115)	담당자 백은희(6116)
------	-------	--------------	--------------------	---------------

# 6

## 신라역사관(56왕 6부전) 건립

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	추진상황
계속	예산	임기후	경주시	정상추진

### □ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 남산동 454번지 일원(통일전 인근, 부지 98,282㎡)
- 사업기간 : 2022 ~ 2031년(10년간)
- 총사업비 : 490억원(도전환 330, 시비 160 부지매입비 78억 포함)
- 사업내용 :
  - 역대제왕관 : 전시(신라 56왕 및 인물 이야기, 역사세계 속의 경주) 및 복합기능 수행
  - 육부화백관 : 교육 및 강의(화백제도, 화랑정신 등), 회의 공간
  - 교육체험관 : 역사적 사건 및 인물 관련 전시, 아동청소년가족 단위 체험교육
- 연도별 추진목표

2022	2023	2024	2025	2026
공유재산심의 자료검토 및 준비	기본계획 수립 예산확보 토지 매입	예산확보 토지 매입	예산확보 토지 매입 매장문화재 관련조사 기본설계	실시설계

### □ 예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

구 분	확 보 액					집 행 액					비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	계	임기전	2022	2023	2024	
계	540	240	0	300	0	440	240	0	200	0	100 반납
국 비	0					0					
도 비	0					0					
시 비	540	240		300	0	440	240	0	200	0	

### □ 추진현황

- 공약진도율(2024년 6월말 기준) : 10%
- 2024년 추진목표 달성 가능여부 : 부

## □ 추진경과(주요성과)

- 2015. 6. ~ 2016. 8. : 신라역사관(56왕 6부전) 타당성 조사 및 학술연구
- 2016. 12. : 장기미추진 사업에 대한 사업변경 요청
  - 역사도시문화관 건립 ⇒ 신라역사관, 세계유산센터 건립
- 2017. 3. : 중앙 지방재정 투자심사 의뢰
- 2017. 6. : 지방재정 중앙투자사업 심사결과 조건부 승인
  - 조건부 승인 : 실시설계 완료 후 2단계 심사 실시(의뢰)
- 2018. 6. : 장기미추진 사업에 대한 사업변경안 심의 가결(산자부)
  - 역사도시문화관 건립 ⇒ 신라역사관, 세계유산센터 건립
- 2019. 3. ~ 2020. 2 : 부지 재선정을 위한 변경용역 완료
- 2020. 11. : 부지변경에 따른 공약조정 승인완료
- 2021. 10. : 공약 기간조정에 따른 승인완료
- 2022. 11. : 경주시 공유재산 심의회 심의 원안가결
- 2022. 12. : 경주시 공유재산관리계획 심의 원안가결
- 2023. 4. : 신라역사관 건립 기본계획 수립 공기관대행사업 시행
- 2023. 12. : 신라역사관 건립 기본계획 중간보고회 개최
- 2024. 5. : 신라역사관 건립 기본계획 최종보고회 개최

## □ 문제점 및 대책

- 국비확보 방안 모색 중이나 재정확보 어려움이 예상됨
- 2020년부터 균특전환사업(도 자율편성)으로 경북도와 사업 및 예산 협의 필요 → 추후 예산확보 어려움 및 사업 장기화 예상
- 신라역사관 건립 기본계획 중간보고회 결과 건축물배치 부적정 및 현대적 감각의 콘텐츠 개발 필요로 기본계획 재검토 필요
- 신라역사관 건립 기본계획 최종보고회 결과 자문의원의 사업필요성 지속적 의문제기 및 부정적 반응 → 사업의 계속추진 어려움

관련부서	주관부서	왕경조성과	과장 최병조(6130)	왕경기획팀장 이주영(6131)	담당자 권성언(6134)
	협조부서	문화유산과	과장 정연철(3160)	문화재정책팀장 백영민(3161)	담당자 이재교(3163)

# 7

## 해월 최시형 선생 생가 복원

신규여부 계속	예산구분 예산	완료시기 임기후	사업주체 경주시	추진상황 정상추진
------------	------------	-------------	-------------	--------------

### □ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 황오동 227-2번지 일원
- 사업기간 : 2022 ~ 2026년(5년간)
- 사업규모 : 부지 747㎡, 건물면적 32.4㎡
- 총사업비 : 7,350백만원(국비 1,000, 도비 705, 시비 5,645)
  - 생가복원 : 3,350백만원(국비 1,000, 도비 705, 시비 1,645)
  - 토지매입 : 4,000백만원(시비)
- 사업내용 : 해월 최시형 선생 생가 터 역사문화 공원 조성
  - 주요시설 : 생가(안채, 아래채 등), 역사마당(홍상, 역사마당, 조경공간 등)
- 사업주체 : 경주시
- 연도별 추진목표

2023	2024	2025	2026
토지 매도의향 조사, 감정평가	토지보상 협의, 실시설계	생가복원 공사 착수	생가 복원 및 역사마당 조성 완료

### □ 예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

구 분	확 보 액					집 행 액					비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	계	임기전	2022	2023	2024	
계	5,103	0	0	5,103	0	0	0	0	0	0	
국 비	451			451		0					
도 비	316			316		0					
시 비	4,336			4,336		0					
기 타	0					0					

※ 토지 매입비 : 3,600백만원(전액 시비)

□ **추진상황 : 정상추진**

- 공약진도율(2024년 6월말 기준) : 10%
- 2024년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ **추진경과(주요성과)**

- 2020. 6. 30. : 해월 최시형 선생 생가터 기본계획 용역 완료
- 2022. 8. 31. : 2022년 제4차 경주시공유재산심의회 상정(가결)
- 2022. 12. : 2022년 정기분 공유재산 관리계획(안) 시 의회 상정(가결)
- 2023. 8. 31. : 사업 대상 토지 등 감정평가 완료
- 2023. 12. : 2024년도 예산 확보(총 51억원)  
※ 예산 내역 : 생가복원 - 15억원, 토지매입비 - 36억원

□ **향후계획**

- 2024. 8. ~ : 보상협의를, 소유권 이전 등기 및 보상금 지급 절차 개시
- 2025. ~ 2026. : 기존 건축물 철거 공사, 문화재 시·발굴 조사 시행
- 2026 : 실시설계 용역, 생가 및 역사마당 복원

□ **문제점 및 대책**

- 사업대상 토지 소유자들의 매도 희망금액과 감정평가액의 차이 발생
- 일부 필지의 부지매입이 어려울 경우 역사마당 부분 제외 후, 생가터 부분 우선 사업추진 검토

관련부서	주관부서	문화예술과	과장 김재우(6070)	예술종무팀장 한부경(6080)	담당자 도민재(6076)



# 8

## 고운 최치원 선생 기념관 건립

신규여부 신규	예산구분 예산	완료시기 임기후	사업주체 경주시	추진상황 정상추진
------------	------------	-------------	-------------	--------------

### □ 공약 실천계획

- 위 치 : 기본계획 및 타당성 조사 용역 통해 선정
- 사업기간 : 2022 ~ 2026년
- 총사업비 : 10,050백만원(국 5,000, 도 1,500, 시 3,550)
- 사업내용 : 최치원 인문기념관(추모홀·전시관 등), 기념마당, 편의시설 등
- 사업주체 : 경주시
- 연도별 추진목표

2022 ~ 2023	2024	2025	2026~2028
기본계획 및 타당성조사 용역	공유재산심의·재정투자심사	실시설계용역	공사 시행

### □ 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 배반동 일원(배반동 696-4)
- 사업기간 : 2021 ~ 2028년
- 총사업비 : 114억원
- 사업내용 : 고운 최치원 기념관 건립(지상 1층, 한식목구조 건축)
  - 고운관, 기념관, 교육·체험관, 편의·사무동, 기타시설(주차장 등)
- 연도별 추진계획

2022 ~ 2023	2024	2025	2026 이후
기본구상 및 타당성조사 용역	공유재산심의·재정투자심사	현상변경 및 문화재 조사, 사업부지 매입	공공건축 심의 및 실시설계, 공사 시행

### □ 추진현황 : 정상추진

- 공약진도율(2024년 6월말 기준) : 15%
- 2024년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ 예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

구분	확보액					집행액					비고
	계	임기전	2022	2023	2024	계	임기전	2022	2023	2024	
계	11,450	0	50	0	11,400	50	0	50	0	0	
국비	0					0					
도비 (균특)	5,700				5700	0					
시비	5,750		50		5700	50		50			
기타	0					0					

※ 국비 지원 및 균특 예산(관광자원개발) 예산 건의

□ 추진경과(주요성과)

- 2022. ~ 2023. : 기본구상 및 타당성 조사 용역 완료
  - 사업비 : 50,000천원(2022년 1회 추경예산)
  - 사업기간 : 2022. 11. ~ 2023. 11.
  - 용역기관 : 신라문화유산연구원(공기관 대행사업)
  - 사업내용 : 적합부지 선정, 건물구조, 콘텐츠 등
- 2023. 11. : 중기지방재정계획 반영(경주시 의회)
- 2024. 2. : 2024년 제1차 지방재정투자심사(경북도, 재검토)
- 2024. 5. : 사업예산 건의(국비 지원 및 균특 편성)

□ 향후계획

- 2025. : 2024년 제1차 지방재정투자심사(경북도, 재심의)
- 2025. : 기본계획 수립 및 공유재산 심의(경주시 의회), 부지매입
- 2026. : 실시설계 및 공공건축 심의, 공사 착공
- 2027. : 전시 콘텐츠 계획 수립 및 제작
- 2028. : 기념관 준공 및 개관

□ 문제점 및 대책

- 국비 또는 균특 예산 확보 필요(추정사업비 114억원 이상)
- 지방재정투자심사 재검토 통보에 따른 보완 필요(콘텐츠 부분)
- 문화재 보호구역(1구역)에 따른 문화재청 개별심의 시행

관련부서	주관부서	관광컨벤션과	과장 서은숙(6980)	관광개발팀장 하윤탈(6081)	담당자 김동완(6083)
------	------	--------	--------------	------------------	---------------

# 9

## 옥산서원 교육문화관 건립

신규여부 계속	예산구분 예산	완료시기 임기후	사업주체 경주시	추진상황 정상추진
------------	------------	-------------	-------------	--------------

### □ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 안강읍 옥산리 9-4번지 일원
- 사업기간 : 2020 ~ 2027년
- 총사업비 : 254억원(국비 177, 도비 22, 시비 55)
- 사업내용 : 옥산서원 교육관, 전시공간, 체험실
- 연도별 추진목표

2022	2023	2024	2025	2026
-	옥산서원 종합중비계획 용역	문화재보호구역 확대지정 및 토지매입	설계용역	공사시행

### □ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액					집 행 액					비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	계	임기전	2022	2023	2024	
계	350	200	0	150	0	350	200	0	150	0	
국 비	245	140	-	105		245	140	-	105		
도 비	31	18	-	13		31	18	-	13		
시 비	74	42	-	32		74	42	-	32		
기 타	0	-	-	-		0	-	-	-		

### □ 추진현황 : 정상추진

- 공약진도율(2024년 6월말 기준) : 20%
- 2024년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ 추진경과(주요성과)

- 2020. 8.~ 2022. 4. : 기본계획수립 및 타당성 조사 용역 완료
- 2023. 5. : 종합정비계획 착수(경북문화재연구원)
- 2024. 8. : 종합정비계획 수립 완료 예정

□ 향후계획

- 2025. 2. : 토지매입, 기본·실시설계 용역시행(세계유산영향평가 용역 포함)
- 2026. 2. : 공사 시행

□ 문제점 및 대책

- 문화재보호구역 확대 지정 후 문중소유 토지매입에 대하여 문화재청은 부정적 의견이 있어 문중의 토지사용 승낙이 필요함.

□ 현황사진



관련부서	주관부서	문화유산과	과장 이우찬(6100)	문화유산보수팀장 최동수(6119)	담당자 조혜원(6122)